

立体駐車場のしくみ

当工事では、**パズルタワーTPT(エレベータ方式)**を採用しています。

In

前進入庫

- ①リフトに車を前進入庫
- ②リフトが上昇し、空きスペース上階で停止する。
- ③横行トレイが中央に出る。
- ④リフトが下がり、受け渡し完了。リフト・トレイは元の位置へ戻ります。

out

- ①横行トレイが中央に出る
- ②トレイは元の位置へ出て、連携してリフト移動し、リフト下階へ。
- ③昇降リフトが下降、定位置へ。
- ④ターンテーブルで前進出庫

11Fに設置したタワークレーン
OTS120の解体作業が行われました。

**タワークレーン
2号機の解体!**

①まず、ブームから
取外していきます。

②解体したパーツは、
タワークレーン1号機
で吊るし、下まで運び
ます。



鉄骨建方の様

特長…一般的には、パレットに乗った車を移動させますが、「**くし歯**」方式と呼ばれる左記(イラスト図)の方法で車の受け渡しを行う為、空パレットを呼び出す操作が不要になり、**大幅な時間短縮**になっています。

住宅工事の流れ
ハート2 仕上げ



①キッチン…大型・静音シンクを採用しています。

②IHヒーター・食器洗浄機を標準装備した、仕様になっています。

③リビングルームと洋室です。フローリングを貼り、木建具の吊込みが完了しました。



⑤玄関からのびる廊下部分は、木建具、収納家具の扉取付が完了しました。



④北側の寝室です。大きな出窓カウンターが特徴的です。

築育 地元の高校生が現場見学にやってきました(^^)



6月10日 市内にある福島県立郡山北工業高校建築科2年生40名が、現場見学に訪れました。

実際の現場を見て、とても勉強になったようです。この体験が今後活かされると幸いです★

